г.Кызылорда 28. 05. 2026 г.

Акт о подключении тревожной кнопки, находящихся на объектах

Мы, ниже подписавшиеся: Представитель КФ ТОО «Кузет 911» и ответственный работник УИиС ДП Кызылординской области. Составили настоящий акт о подключении тревожной кнопки, находящихся на объектах. Тревоги поступают на пульт ЦОУ.

№	Наименование объекта и адрес	КЗО объекта	Отметка о состоянии подключения	Подпись работника ЦОУ о подключении
1	Учреждение детский сад «SUPER BABY-S» Г.Кызылорда, ул. Цай Ден Хак	823	Подключен	

Представитель КФ ТОО «Кузет 911» _____

Ответственный работник Отдела УИиС ДП _____

АКТ
о проведенных работ по
техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

«28» 04 2026 г. **г.Кызылорда**

Для обеспечения пожарной безопасности на всех стадиях их жизненного цикла должны выполняться требования в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и другими нормативными документами в области пожарной безопасности.
Комиссия, в составе:

Заказчика – Директор ТОО«SUPERBABY-S», Жанахметова М

Подрядчика - ТОО «PojStroiServis» руководитель Ыбрай Едил Кутбайұлы

Основание: договор № 39 от 17.10.2025 года «Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации»

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в зданиях **ТОО«SUPERBABY-S», Адрес:**Кызылординская область. г.Кызылорда ул.Цай Ден Хак, 1

№	Перечень проводимых работ (услуг) - «обслуживание систем АПС»
1	Визуальный осмотр всех компонент системы.
2	Очистка от пыли, грязи извещателей и приборов.
3	Снятие коррозии с контактов соединения.
4	Замер силы тока, напряжения и сопротивления у блоков питания.
5	Тестирование программного обеспечения.
6	Обследование блоков питания и контрольно-приемных приборов.
7	Замер сопротивления изоляции линии, сопротивления шлейфов и составление соответствующих актов.
8	Диагностика источников питания и аккумуляторов.
9	Проверка заземления источников питания

Все работы по обслуживанию противопожарной системы на объекте заказчика записываются в специальной книге установленного образца. Журнал обслуживания пожарной сигнализации ведется в двух экземплярах. В нем фиксируется местонахождение оборудования и его полный перечень, а также график проведения работ.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных Работ не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика, Подрядчика.

Заказчик:	**Исполнитель:**
ТОО«SUPERBABY-S», Адрес:Кызылординская область. г.Кызылорда ул.Цай Ден Хак, 1	**ТОО «PojStroiServis»** **Адрес:**Кызылординская область, г.Кызылорда,мкр. Сырдария. ул. Е.Демесинова 77 В, кв.4.
Директор _____ **Жанахметова М**	**Руководитель** _____ **Ыбрай Е.К**

АКТ
Подключения

г.Кызылорда «06» 02.2026г.

Стороны в составе комиссии:
УИиС ДП Кызылординской области

Детского сада «Super baby-s»

Составили настоящий акт, подтверждающий, что изображения 11 камер здании детского сада «Super baby-s» » (адреса г.Кызылорда ул Цай Ден Хак №1) были выведены в ЦОУ УП г.Кызылорды через интернет.

АКТ составлен в присутствии выше указанных лиц:

Жаманхметова М.О.

Приложение А
СТ РК 615-1-2011

АКТ сдачи - приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты

№1 от 16 октября 2025 года

Наименование объекта огнезащиты **ТОО«SUPERBABY-S»,**
Адрес:Кызылординская область. г.Кызылорда ул.Цай Ден Хак, 1
(индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (переулка), номер дома)
3. Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): **Жанахметова М**

(Ф.И.О., контактный телефон)
4. Комиссия в составе:
ТОО «PojStroiServis» директор ЫБрай Е.К.,
ТОО«SUPERBABY-S», Адрес:Кызылординская область. г.Кызылорда ул.Цай Ден Хак, 1

(Ф.И.О., организация (учреждение), должность)
произвели осмотр выполненных огнезащитных работ, поверхностная пропитка и испытание металлической ограничении здания 201,3 кв.м.
(наименование вида огнезащитных работ)
При этом установлено: метод обработки металлической конструкций «Поверхностный» заключается в нанесении распылителем пропиточного состава на деревянные конструкции.Огнезащитная обработка объекта произведена согласно требованиям СТ РК 615-12011, ГОСТ Р 53292-2009
(описание выполненной работы)
5. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-12011, ГОСТ Р 53292-2009
(указывается нормативная и (или) техническая документация)
6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство: «НЕГОРИН МС-Д », классификация огнезащитной эфективности составов по ГОСТ 16363.
При потере массы образца не более 9% для средства защиты древесины устаналиваютI – группу огнезащитной эффективности.
При потере массы образца не более 9%, но не более 25%, для средства защиты древесины устаналиваютII – группу огнезащитной эффективности.
При потере массы более 25% считают, что данное средства не обеспечивает огнезащиты древесины.
Применяется для обработки деревянных балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, а также конструкций из древесины, различного назначения.
Состав не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. При применении для наружной обработки необходимо предусмотреть защиту от вымывания состава дождевой водой. Огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной технической документации на огнезащитное средство, технология нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011.
наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)
7.Решение комиссии: _____
_____
_____

Акт составлен на _____ листах, в _____ экземплярах

Председатель комиссии _____
(Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии _____
(Ф.И.О., подпись)
_____
(Ф.И.О., подпись)